

Заказчик	ООО "Энерго-Про", РТ, г. Казань, ул.Павлохина, д.108, офис 1, 2А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (организация, адрес, телефон, факс)	форма по ОКУД	Код 0322005
Подрядчик	ООО "ДБС-ЭЛЕКТРО", 420107 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 3А (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Реконструкция КЛ-6кВ от яч.30 РУ-6кВ ПС Западная до РТП-500 по адресу РТ, г.Казань, ул.К.Химика-К.Армейская (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Устройство трассы 6кВ (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	05/25/14/1-ДБС-П
		дата	14.06.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.12.2025	01.12.2025	15.12.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
устройство траншеи												
1	1	ГЭСН01-01-009-02	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,01485	1	0,01485					
			2 ЭМ									
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,22275					390,43
		91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3	маш.-ч	15		0,22275			1 752,77		94,77
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	15		0,22275			425,47		390,43
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	92		92					485,20
		Пр/612-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					94,77
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					87,19
		Всего по позиции										
							41 480,13					43,59
												615,98
2	2	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,495	1	0,495					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,049					1 360,50
		1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10,2		5,049			269,46		1 360,50
		2 ЭМ										258,51
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,1584					57,66
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,32		0,1584			1 632,02		258,51
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,32		0,1584			364,01		57,66
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	11		5,445					57,66
	Н											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
ФОТ												
		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 676,67
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 418,16
												1 659,25
												1 049,44
												4 385,36
3	3	ФЭСЦ-02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3	5,445	1	5,445	573,70	2,03	1 164,61		6 341,30
Всего по позиции												
4	4	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0099	1	0,0099					
		2 ЭМ										93,84
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,079794					29,05
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	8,06		0,079794	828,16	1,42	1 175,99		93,84
		4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	8,06		0,079794			364,01		29,05
Итого прямые затраты												
		ФОТ										122,89
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					29,05
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					26,73
												13,36
												162,98
Всего по позиции												
приемы под ГНБ												
5	5	ГЭСН01-01-010-20	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,1008	1	0,1008					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,588672					151,67
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	5,84		0,588672			257,64		151,67
		2 ЭМ										2 243,83
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,28016					544,67
		91.01.05-087 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3		маш.-ч	12,7		1,28016	1 752,77				2 243,83
		4-100-080 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,7		1,28016			425,47		544,67
Итого прямые затраты												
		ФОТ										2 940,17
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					686,34
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					640,63
												320,32
												3 901,12
Всего по позиции												
6	6	ГЭСН01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,112	1	0,112					
		Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2		чел.-ч			20,6976					5 332,53
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			20,6976			257,64		5 332,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	154	1,2	20,6976					5 332,53
Итого прямые затраты												
		ФОТ										5 332,53
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					5 332,53
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					4 745,95
												2 133,01
												12 211,49
Всего по позиции												
7	7	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,112	1	0,112					
		2 ЭМ										1 061,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0,90272					328,60
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч								1 061,59
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	8,06			828,16	1,42	1 175,99		328,60
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	8,06		0,90272			384,01		1 390,19
		Итого прямые затраты										328,60
		ФОТ										302,31
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					151,16
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					1 843,66
		Всего по позиции								16 461,25		
8	8	ГЭСН04-01-079-01	Монтаж установок горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	10	1	10					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,7					855,20
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,27		2,7			316,74		855,20
		2 ЭМ										16 788,58
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			5,6					2 038,46
		91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,28		2,8	4 758,67	1,26	5 995,92		16 788,58
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,56		5,6			364,01		2 038,46
		Итого прямые затраты										19 692,24
		ФОТ										2 893,66
		Пр/812-004.0-1 НР Сважины		%	106		106					3 067,28
		Пр/774-004.0 СП Сважины		%	45		45					1 302,15
		Всего по позиции								2 405,17		24 051,67
9	9	ГЭСН04-01-080-01	Демонтаж установок горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	10	1	10					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6					823,52
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,26		2,6			316,74		823,52
		2 ЭМ										15 589,39
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			5,2					1 892,85
		91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,26		2,6	4 758,67	1,26	5 995,92		15 589,39
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,52		5,2			364,01		1 892,85
		Итого прямые затраты										18 305,76
		ФОТ										2 716,37
		Пр/812-004.0-1 НР Сважины		%	106		106					2 879,35
		Пр/774-004.0 СП Сважины		%	45		45					1 222,37
		Всего по позиции								2 240,75		22 407,48
10	10	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением сважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками для труб Ду=160 мм	м	1054	1	1054					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1043,46					374 894,31
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	0,99		1043,46			359,28		374 894,31
		2 ЭМ										3 814 827,35
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			1487,194					541 567,84
		91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,46		484,84	4 758,67	1,26	5 995,92		2 907 061,95
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,92		969,68			364,01		352 973,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,001		1,054			1 686,00		1 777,04
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,001		1,054			425,47		448,45
		91.07.06-001 Комплексы бетоногито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3		маш.-ч	0,46		484,84	1 459,28	1,22	1 780,32		863 170,35
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,46		484,84			364,01		176 486,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.10.05-004	Трубоукладчик, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,01		10,54		984,01			13 305,59
		4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		10,54			364,01		3 836,67
		91.13.03-041	Автоцистерны, объем 8 м3	маш.-ч	0,01		10,54			1 402,36		14 780,87
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		10,54			316,74		3 338,44
		91.19.01-001	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3	маш.-ч	0,01		10,54	1 002,48	1,35	1 353,35		14 264,31
		4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		10,54			425,47		4 484,45
		91.18.12-081	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	0,01		10,54			44,34		467,34
		01.3.01.06-0034	Смазка медно-графитовая	кг	0,0356		37,5224		496,41		784,47	37 742,40
		01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,00011		0,11584		30 083,51		44 523,59	28 684,75
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		158,1		35,71		24,64	5 162,07
		01.4.03.01	Порошки бентонитовые	кг	8,1		8537,4					3 895,58
		01.4.03.03	Материалы для стабилизации буровых скважин	т	0,00045		0,4743					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-004.0-1	НР Скважины	%	108		108					916 462,15
		Пр774-004.0	СП Скважины	%	45		45					971 449,88
		Всего по позиции										
11	11	счет	Труба дУ160	м	1054	1	1054			5 837,66		6 152 889,75
		Всего по позиции										
12	12	ГЭСН08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	10,62	1	10,62			682,92		719 797,68
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			244,6848					75 764,20
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	23,04		244,6848			308,64		75 764,20
		2 ЭМ		чел.-ч								6 172,03
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			4,248					1 576,46
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		2,124			1 686,00		3 581,06
		4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		2,124			425,47		903,70
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	5,14		54,5868			3,10		169,22
		91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,14		54,5868		13,44	19,76		1 078,64
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		2,124			632,35		1 343,11
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		2,124			316,74		672,76
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		1,01952		37,71	58,07		8 090,51
		10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		5,31		931,11	1 499,09		7 980,17
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0006372		82 698,14	111 642,49		71,14
		Итого прямые затраты										
12.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2	2						91 603,20
		ФОТ										
		Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 515,28
		Пр774-049.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					77 340,66
		Всего по позиции										
13	13	счет	Кабель ААБп 3х240	м	1062	1	1062			1 475,00		207 582,66
		Всего по позиции										
14	14	ГЭСН08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг	100 м	0,14	1	0,14					1 566 450,00
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5344					475,11
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,96		1,5344			308,64		475,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч			0,126					151,87
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,45		0,063			1 686,00		46,75
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		чел.-ч	0,45		0,063			425,47		106,22
		91.06.03-081 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	2,58		0,3612			3,10		26,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	2,58		0,3612	8,84	1,47	12,99		1,12
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,45		0,063			632,35		4,69
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,086		0,01344	37,71	1,54	316,74		39,84
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗспс, размеры 50x5 мм		т	0,001		0,00014	70 310,45	0,86	58,07		19,95
		08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗспс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм		т	0,01		0,0014			60 466,99		85,64
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниат. сурик железный		кг	0,25		0,035	79,88	1,6	50 699,01		0,78
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00006		0,0000084	82 698,14	1,35	127,81		70,98
		Итого прямые затраты								111 642,49		4,47
14.1	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					0,94
		ФОТ		%								759,37
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					9,50
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					521,86
		Всего по позиции								11 008,71		506,20
15	ГЭСНм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	0,23	0,23	1	0,23					266,15
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3672					1 042,62
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	14,64		3,3672			309,64		1 042,62
		2 ЭМ										119,27
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч			0,092					34,14
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,2		0,046			1 686,00		77,56
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		чел.-ч	0,2		0,046			425,47		19,57
		91.06.03-081 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	3,41		0,7843			3,10		2,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,41		0,7843	8,84	1,47	12,99		10,19
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2		0,046			632,35		29,08
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,086		0,02208	37,71	1,54	316,74		14,57
		10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5		0,115	931,11	1,61	1 499,09		175,22
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00006		0,0000138	82 698,14	1,35	111 642,49		1,28
		Итого прямые затраты										
15.1	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1 371,25
		ФОТ		%								20,85
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 076,76		1 076,76
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 044,46		1 044,46
		Всего по позиции								12 981,35		549,15
16	счет	Кабель АПВП-1х240/60-6/10	м	37	37	1	37			625,00		2 985,71
		Всего по позиции								23 125,00		23 125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ГЭСНм08-02-143-06	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимерных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см	100 м	0,33	1	0,33					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,2144					321,49
		1-100-23 Средний разряд работы 2.3		чел.-ч	3,68		1,2144			264,73		321,49
		2 ЭМ										70,95
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1122					35,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,34		0,1122			632,35		70,95
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,34		0,1122			316,74		35,54
		Итого прямые затраты										427,98
17.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					6,43
		ФОТ		%	97		97					357,03
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					346,32
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%								182,09
		Всего по позиции								2 917,64		962,82
18	18	счет	Плиты ПЗК	шт	69	1	69			72,41		4 996,29
		Всего по позиции										4 996,29
19	19	ГЭСНм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	5	1	5					17 339,84
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56					17 339,84
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	11,2		56			308,64		115,92
		2 ЭМ										37,11
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1					84,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,05			1 686,00		21,27
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,05			425,47		31,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,05			632,35		15,84
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,05			316,74		5 986,25
		4 М										521,69
		01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70		т	0,0008		0,004		116 448,72	130 422,57		12,60
		01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1		т	0,00002		0,0001		81 827,20	128 013,89		6,97
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляющие пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,024		0,12		37,71	58,07		
		20.2.01.05-0014 Гильзы кабельные медные 240 мм		100 шт	0,031		0,155		28 612,60	35 193,50		5 454,99
		Итого прямые затраты										23 489,12
19.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					346,80
		ФОТ		%	97		97					17 376,95
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					16 855,64
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%								8 862,24
		Всего по позиции								9 910,76		49 553,80
20	20	счет	Муфта соединительная ЗСТП110 (150-240)	шт	5	1	5			9 994,67		49 973,35
		Всего по позиции										49 973,35
21	21	ГЭСНм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	1	1	1					3 467,97
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,2					3 467,97
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч	11,2		11,2			308,64		23,18
		2 ЭМ										7,42
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02					16,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,01			1 686,00		4,25
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,01			425,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			632,35		6,32
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01					316,74		3,17
			4 м									1 199,25
		01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0008	116 448,72	1,12	130 422,57		104,34
		01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00002		0,00002	81 827,20	1,54	126 013,89		2,52
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,024	37,71	1,54	58,07		1,39
		20.2.01.05-0014	Гильзы кабельные медные 240 мм	100 шт	0,031		0,031	28 612,60	1,23	35 193,50		1 091,00
			Итого прямые затраты									4 697,82
21.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					69,36
		ФОТ										3 475,39
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 371,13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 772,45
		Всего по позиции								9 910,76		9 910,76
22	22	счет	Муфта переходная	шт	1	1	1			8 274,31		8 274,31
		Всего по позиции								8 274,31		8 274,31
23	23	ГЭСНм08-02-168-17	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт	1	1	1					414,92
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,34					414,92
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,34		1,34			309,64		23,18
		2 ЭМ										7,42
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,02					16,86
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,01			1 686,00		4,25
		4-100-080	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,01			425,47		6,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			316,74		3,17
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01					115,06
		4 м										104,34
		01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0008	116 448,72	1,12	130 422,57		1,26
		01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001		0,00001	81 827,20	1,54	126 013,89		8,07
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15		0,15	41,38	1,3	53,79		1,39
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,024	37,71	1,54	58,07		
		Итого прямые затраты										560,58
23.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					8,30
		ФОТ										422,34
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					409,67
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					215,39
		Всего по позиции								1 193,94		1 193,94
24	24	Муфта кабельная концевая 4ПКС(6)-1-150/240 кг-LS		шт	1	1	1			8 175,00		8 175,00
		Всего по позиции								8 175,00		8 175,00
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										7 330 986,32
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										482 243,88
		Эксплуатация машин										3 857 929,92
		Оплата труда машинистов (Отм)										548 298,74
		Материалы										2 442 513,78
		Строительные работы										8 595 086,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									383 417,73
			эксплуатация машин и механизмов									3 851 253,52
			оплата труда машинистов (Отм)									546 553,90
			материалы									2 410 359,03
			накладные расходы									984 858,57
			сметная прибыль									418 643,37
			Монтажные работы									288 247,21
			в том числе:									
			оплата труда									98 826,15
			эксплуатация машин и механизмов									6 676,40
			оплата труда машинистов (Отм)									1 744,84
			материалы									32 154,75
			накладные расходы									97 553,86
			сметная прибыль									51 291,21
			Всего									8 883 333,33
			Всего ФОТ (справочно)									1 030 542,62
			Всего накладные расходы (справочно)									1 082 412,43
			Всего сметная прибыль (справочно)									469 934,58
			НДС 20%									1 776 666,67
			ВСЕГО по акту									10 660 000,00



Сдал:

Директор ООО "ДС-Электро"

И.Г.Новиков



Принял:

Директор ООО Энерго-Про"

С.В.Маркелов